

77	建設局	骨格幹線道路の整備（渋滞解消重点事業 街路整備）																																										
事業概要	<p>東京は日本の首都として、人やもの・情報の集積が早くから進み、わが国の経済発展の牽引役を果たしてきた。しかし、この過度の集中が、慢性的な交通渋滞を引き起こし、多大な時間的・経済的損失を招くとともに、環境への悪影響ももたらしている。</p> <p>道路ネットワークの形成や交通容量の拡大により自動車交通を分散させ、これらの問題を解消するため、環状5の1号線や調布保谷線など区部環状線・多摩南北線を中心に、骨格幹線道路の整備を重点的に進める。</p>																																											
これまでの経過	<p>最新事業認可（事業着手）告示</p> <p>放射5号線 平成17年12月20日 1,300m 杉並区久我山二丁目～久我山三丁目</p> <p>放射7号線 平成18年7月24日 2,000m 練馬区大泉学園町二丁目～西大泉五丁目</p> <p>放射35号線 平成16年12月28日 1,330m 練馬区早宮二丁目～練馬区北町五丁目</p> <p>環状5の1号線 平成18年8月15日 805m 渋谷区千駄ヶ谷五丁目～新宿区内藤町</p> <p>環状6号線 平成12年12月28日 780m 全線事業着手 目黒区上目黒三丁目～青葉台二丁目</p> <p>調布保谷線（三鷹3・2・6 武蔵野3・3・6） 平成14年7月3日 3,070m 全線事業着手 三鷹市野崎二丁目～武蔵野市関前一丁目</p> <p>府中所沢・鎌倉街道線（国分寺3・2・8） 平成19年11月26日 2,530m 府中市武蔵台三丁目～国分寺市東戸倉二丁目</p>																																											
現在の進行状況	<p>各路線の整備状況（平成21年3月31日現在）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>路線名</th> <th>計画延長 (km)</th> <th>完成延長 (km)</th> <th>事業中延長 (km)</th> <th>都市計画道路としての完成率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>放射5号線</td> <td>15.1</td> <td>13.4</td> <td>1.8</td> <td>88.7%</td> </tr> <tr> <td>放射7号線</td> <td>19.3</td> <td>16.5</td> <td>2.3</td> <td>85.7%</td> </tr> <tr> <td>放射35号線</td> <td>8.5</td> <td>1.7</td> <td>3.7</td> <td>20.0%</td> </tr> <tr> <td>環状5の1号線</td> <td>13.9</td> <td>6.1</td> <td>4.5</td> <td>43.9%</td> </tr> <tr> <td>環状6号線</td> <td>20.1</td> <td>9.1</td> <td>11.0</td> <td>45.3%</td> </tr> <tr> <td>調布保谷線</td> <td>14.2</td> <td>7.0</td> <td>7.2</td> <td>49.2%</td> </tr> <tr> <td>府中所沢・鎌倉街道線</td> <td>27.3</td> <td>15.9</td> <td>5.0</td> <td>58.2%</td> </tr> </tbody> </table>				路線名	計画延長 (km)	完成延長 (km)	事業中延長 (km)	都市計画道路としての完成率	放射5号線	15.1	13.4	1.8	88.7%	放射7号線	19.3	16.5	2.3	85.7%	放射35号線	8.5	1.7	3.7	20.0%	環状5の1号線	13.9	6.1	4.5	43.9%	環状6号線	20.1	9.1	11.0	45.3%	調布保谷線	14.2	7.0	7.2	49.2%	府中所沢・鎌倉街道線	27.3	15.9	5.0	58.2%
路線名	計画延長 (km)	完成延長 (km)	事業中延長 (km)	都市計画道路としての完成率																																								
放射5号線	15.1	13.4	1.8	88.7%																																								
放射7号線	19.3	16.5	2.3	85.7%																																								
放射35号線	8.5	1.7	3.7	20.0%																																								
環状5の1号線	13.9	6.1	4.5	43.9%																																								
環状6号線	20.1	9.1	11.0	45.3%																																								
調布保谷線	14.2	7.0	7.2	49.2%																																								
府中所沢・鎌倉街道線	27.3	15.9	5.0	58.2%																																								
今後の見通し	各路線ともに、早期の完成を目指し、整備を進めていく。																																											
問い合わせ先	建設局 道路建設部 計画課 街路課	電話	03-5320-5322 03-5320-5341																																									

