

77	建設局	ボトルネック箇所の解消（連続立体交差事業）														
事業概要	<p>連続立体交差事業は、多数の踏切を同時に除却することにより、交通渋滞の解消を図るとともに、鉄道により分断されている市街地の一体的なまちづくりに寄与するなど、効果の高い事業である。</p> <p>平成22年度は、JR中央線、京急本線・空港線など7路線8箇所で事業を実施している。</p>															
これまでの経過	<ul style="list-style-type: none"> これまでに17路線・32箇所・延長約79kmの事業を完了させ、現在、事業中の箇所も含め、315箇所の踏切を除却した。 最近完了した連続立体交差事業 <table border="1" data-bbox="405 712 1359 837"> <thead> <tr> <th>箇所名</th> <th>延長</th> <th>除却踏切数</th> <th>施行年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小田急小田原線（世田谷代田～喜多見）</td> <td>6.4km</td> <td>17</td> <td>H6～H19</td> </tr> <tr> <td>東急目黒線（目黒～洗足）</td> <td>2.8km</td> <td>18</td> <td>H7～H20</td> </tr> </tbody> </table>				箇所名	延長	除却踏切数	施行年度	小田急小田原線（世田谷代田～喜多見）	6.4km	17	H6～H19	東急目黒線（目黒～洗足）	2.8km	18	H7～H20
箇所名	延長	除却踏切数	施行年度													
小田急小田原線（世田谷代田～喜多見）	6.4km	17	H6～H19													
東急目黒線（目黒～洗足）	2.8km	18	H7～H20													
現在の進行状況	<ul style="list-style-type: none"> 主な事業の進行状況 <ul style="list-style-type: none"> 京浜急行本線・空港線（京急蒲田駅付近） <p>平成22年5月に、上り線全区間の高架切換を実施</p> <p>平成22年9月に、環8付近において、下り線の仮設高架橋による高架切換を実施し、この区間にある4か所の踏切を除却</p> <p>全区間において用地取得及び工事を実施中</p> JR中央線（三鷹駅～立川駅） <p>平成21年12月に、三鷹駅～国分寺駅間（東側区間）において、上り線の高架切換を実施し、この区間にある13か所の踏切を除却</p> <p>東側区間で駅舎建築工事、西国分寺駅～立川駅間（西側区間）で高架橋工事を施工中</p> JR南武線（稲田堤駅～府中本町駅） <p>矢野口駅付近～府中本町駅（第二期区間）において高架橋工事を施工中</p> 京王京王線（調布駅付近） <p>シールド工事及び地下駅を構築するための開削工事を施工中</p> 															
今後の見通し	<ul style="list-style-type: none"> 主な事業の今後の見通し <ul style="list-style-type: none"> 京浜急行本線・空港線（京浜蒲田駅付近） <p>平成24年度の全線高架化（踏切除却）を目指し、引き続き、用地取得及び工事を進める</p> JR中央線（三鷹駅～立川駅） <p>東側区間においては、駅舎建築工事および側道整備を進める</p> <p>西側区間においては、平成22年11月に高架化（踏切除却）予定</p> JR南武線（稲田堤駅～府中本町駅） <p>引き続き、第二期区間の高架橋工事を進める</p> 京王京王線（調布駅付近） <p>引き続き、シールド工事及び開削工事を進める</p> 															
問い合わせ先	建設局 道路建設部 鉄道関連事業課	電話	03-5320-5331													