

86	建設局	公園などの公共空間の緑化（公園整備）																				
事業概要	<p>「東京都長期ビジョン」では、緑の創出・保全を進め、豊かな都市環境と多様な生物が共生した潤いある生活を次世代に継承するために、おおむね10年後（平成36年頃）までに、自然豊かで都市に潤いを与える水と緑のネットワークを構築することを目標としている。</p> <p>しかし、東京の公園整備状況は欧米の主要都市はもとより全国的な水準にも及ばないことから、快適な都市環境創出のため、区市町村等と連携しながら公園整備、特に幹線道路や河川の緑とつながりをもった大規模な公園など、東京の自然の保全や緑の骨格の形成に資する公園づくりを重点的に進めていく。</p> <p>政策展開：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 都市における緑の拠点として、平成36年度までに新たに170haの都立公園を開園させる。 																					
これまでの経過	<p>○ 開園実績</p> <table border="0"> <tr><td>平成18年度開園実績</td><td>13.3ha</td></tr> <tr><td>平成19年度開園実績</td><td>33.8ha</td></tr> <tr><td>平成20年度開園実績</td><td>41.0ha</td></tr> <tr><td>平成21年度開園実績</td><td>28.8ha</td></tr> <tr><td>平成22年度開園実績</td><td>33.8ha</td></tr> <tr><td>平成23年度開園実績</td><td>12.8ha</td></tr> <tr><td>平成24年度開園実績</td><td>17.9ha</td></tr> <tr><td>平成25年度開園実績</td><td>13.7ha</td></tr> <tr><td>平成26年度開園実績</td><td>8.5ha</td></tr> <tr><td>平成27年度開園実績</td><td>8.6ha</td></tr> </table> <p>（当該年度6月1日時点の開園面積と、翌年度6月1日時点での開園面積の差をその年度の開園実績として計上している。）</p>		平成18年度開園実績	13.3ha	平成19年度開園実績	33.8ha	平成20年度開園実績	41.0ha	平成21年度開園実績	28.8ha	平成22年度開園実績	33.8ha	平成23年度開園実績	12.8ha	平成24年度開園実績	17.9ha	平成25年度開園実績	13.7ha	平成26年度開園実績	8.5ha	平成27年度開園実績	8.6ha
平成18年度開園実績	13.3ha																					
平成19年度開園実績	33.8ha																					
平成20年度開園実績	41.0ha																					
平成21年度開園実績	28.8ha																					
平成22年度開園実績	33.8ha																					
平成23年度開園実績	12.8ha																					
平成24年度開園実績	17.9ha																					
平成25年度開園実績	13.7ha																					
平成26年度開園実績	8.5ha																					
平成27年度開園実績	8.6ha																					
現在の進行状況	<p>○ 平成27年度公園整備</p> <p>新規拡張に向けて（一般公園造成）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 「東京都長期ビジョン」に掲げる到達目標に向け、大戸緑地、野山・六道山公園等11公園、約12.7haの公園整備を予定している。 ・ 整備・開園につながる用地取得は、19公園で約7.3haを予定している。 																					
今後の見通し	<p>○ 整備推進に向けた今後の予定</p> <p>優先整備区域について用地取得・整備を引き続き進めていく。</p>																					
問い合わせ先	建設局 公園緑地部 計画課	電話 03-5320-5371																				