

87	建設局	公園などの公共空間の緑化（公園整備）
事業概要	<p>「2020年に向けた実行プラン」では、緑の創出・保全を進め、自然豊かな都市環境と多様な生物が共生できる都市を次世代に継承するために、令和2年（2020年）までの実行プランを示し、水と緑に囲まれた自然を感じられるまちをつくることを目標としおり、さらにその先を見据え、令和6年（2024年）までの目標値を設定している。</p> <p>しかし、東京の公園整備状況は欧米の主要都市はもとより全国的な水準にも及ばないことから、快適な都市環境創出のため、区市町村等と連携しながら公園整備、特に幹線道路や河川の緑とつながりをもった大規模な公園など、東京の自然の保全や緑の骨格の形成に資する公園づくりを重点的に進めていく。</p> <p>政策展開：</p> <ul style="list-style-type: none"> 都市における緑の拠点として、令和2年（2020年）まで新たに95haを開園し、平成27年（2015年）から令和6年（2024年）までの間に170haの都立公園を開園させる。 	
これまでの経過	<p>○ 開園実績（6月2日～翌年6月1日までの期間）</p> <p>平成18年度開園実績 13.3ha 平成19年度開園実績 33.8ha 平成20年度開園実績 41.0ha 平成21年度開園実績 28.8ha 平成22年度開園実績 33.8ha 平成23年度開園実績 12.8ha 平成24年度開園実績 17.9ha 平成25年度開園実績 13.7ha 平成26年度開園実績 8.5ha 平成27年度開園実績 7.7ha 平成28年度開園実績 6.4ha 平成29年度開園実績 2.6ha 平成30年度開園実績 2.4ha 令和元年度開園実績 5.6ha 令和2年度開園実績 5.6ha</p>	
現在の進行状況	<p>○ 令和2年度公園整備</p> <p>新規拡張に向けて（一般公園造成）</p> <ul style="list-style-type: none"> 実行プランに掲げる到達目標に向け、篠崎、舎人など6公園、約6.3haの公園整備を実施した。 整備・開園につながる用地は、14公園で約8.4haを取得した。 	
今後の見通し	<p>○ 整備推進に向けた今後の予定</p> <p>優先整備区域について用地取得・整備を引き続き進めていく。</p>	
問い合わせ先	建設局 公園緑地部 計画課	電話 03-5320-5371