

31	都市整備局	骨格幹線道路の整備 (渋滞解消重点事業 市街地再開発：北新宿地区)
事業概要	<p>北新宿地区は新宿副都心の北西部にありながら、老朽化した木造建築物が密集するとともに狭隘な道路が多く、公共施設の整備が遅れている地域である。</p> <p>本事業は、都市計画道路・放射第6号線を整備するとともに、周辺の木造住宅密集市街地を一体的に整備し、副都心周辺の交通渋滞緩和、防災性の向上、また、業務機能の更新等、新宿副都心にふさわしい土地利用への転換を進めるものである。</p>	
これまでの経過	<p>昭和21年3月 放射第6号線の都市計画決定</p> <p>昭和61年11月 北新宿地区を再開発促進地区に位置づけ</p> <p>昭和62年1月 再開発調査に着手</p> <p>平成元年11月 放射第6号線(約1km)の整備方針決定</p> <p>平成6年10月 再開発事業の都市計画決定</p> <p>平成10年5月 都市再開発法による事業計画決定(4.7ha)</p> <p>平成13年12月 事業計画変更(第1回)</p> <p>平成14年6月 再開発事業の都市計画変更</p> <p>12月 事業計画変更(第2回)</p> <p>平成16年9月 事業計画変更(第3回)</p> <p>11月 2-1棟工事完了公告</p> <p>平成18年1月 事業計画変更(第4回)</p> <p>6月 放射第6号線・暫定2車線交通開放</p> <p>9月 2-2A棟工事完了公告</p> <p>10月 4-2棟工事完了公告</p> <p>12月 事業計画変更(第5回)</p> <p>平成19年4月 再開発事業の都市計画変更(第2回)</p> <p>平成20年1月 事業計画変更(第6回)</p> <p>10月 事業計画変更(第7回)</p> <p>平成21年1月 事業計画変更(第8回)</p> <p>2月 放射第6号線4車線開通</p> <p>9月 事業計画変更(第9回)</p> <p>平成22年6月 事業計画変更(第10回)</p> <p>平成23年4月 事業計画変更(第11回)</p> <p>平成23年8月 1-2棟工事完了公告</p> <p>平成23年12月 3-2棟工事完了公告</p> <p>平成24年3月 1-1棟工事完了公告</p> <p>平成25年8月 事業計画変更(第12回)</p> <p>平成25年12月 事業計画変更(第13回)</p> <p>平成26年3月 事業計画変更(第14回)</p>	
進行状況 現在の	<ul style="list-style-type: none"> ・ 特定建築者による3-1棟、2-2B棟の建築工事中 ・ 区画道路の整備工事中 	
今後の見通し	<ul style="list-style-type: none"> ・ 平成26年度末事業完了を予定 	
問い合わせ先	都市整備局 市街地整備部 再開発課	電話 03-5320-5466

