第１号様式　　主要事業の進行状況報告書　　平成20年9月30日

８１	建設局	圏央道アクセス道路の整備（新滝山街道）

事業概要

新滝山街道は、国道４１１号の交通渋滞の緩和と首都圏中央連絡自動車道（以下「圏央道」という。）あきる野ＩＣのアクセス道路として整備しており、業務核都市である八王子市や多摩西部地域の発展と地域の連携強化に大きく寄与するものである。

本事業は、八王子市丹木一丁目（かすみ学園通り）～あきる野市牛沼（秋留橋）までの延長５．３ｋｍを四工区に分割して整備しており、このうち第四工区が平成１６年４月に開通した。

現在、かすみ学園通りから高尾街道まで（第一～三工区）の３．７ｋｍについて事業中である。

これまでの経過

昭和59年度	「多摩地域交通網計画調査（建設省）」により、圏央道アクセス道路として位置づけられる。
平成9年4月	都市計画決定
平成9年度	第四工区　事業着手
平成12年度	第四工区　戸吹トンネル工事着手
平成13年12月	第一工区　事業着手（事業認可取得）
平成16年4月	第四工区　戸吹トンネル含む１．６ｋｍ開通
平成16年度	第二、三工区　事業着手

現在の進行状況

事業中箇所の状況（平成20年9月末）

主な事業箇所	事業延長	計画車線数	整備状況	備考
第一工区	１．１ｋｍ	4	９３％	平成20年度 街路築造工事 電線共同溝工事
第二～三工区	２．６ｋｍ	4	４３％	平成20年度 用地取得、 土工事、擁壁工事、 橋梁下部工事、 埋蔵文化財調査
第四工区	１．６ｋｍ	4	100%	平成16年4月開通

今後の見通し

現在事業中のかすみ学園通りから高尾街道（一～三工区）のうち、第一工区（かすみ学園通り～谷野街道）約１．１ｋｍについては本年秋の開通を予定している。

今後とも、地元関係者の理解と協力を得て、引き続き事業を推進していく。

問い合わせ先	建設局　道路建設部　道路橋梁課 建設局　道路建設部　街路課	電話	03-5320-5351 03-5320-5341