第１号様式　　主要事業の進行状況報告書　　平成 20 年 9 月 30 日

| | | |
|---|---|---|
| 6 | 下水道局 | ３つのクイックプランの推進（新・雨水整備クイックプラン）<br>(http://www.gesui.metro.tokyo.jp/oshi/infn0191.htm) |
| 事業概要 | 都市化の進展に伴う雨水流出量の増大に対応する浸水対策を計画的に推進してきた。<br>また、浸水被害を繰り返し受けている地域の被害の軽減を図るため、平成１１年度に「雨水整備クイックプラン」（計画期間 平成１１年～２０年度）を策定し、地域を重点化して緊急的な対応を進めてきた。<br>平成１５年度末で前期５か年が終了したことを契機に、平成１６年度にこれを改定・充実し、「新・雨水整備クイックプラン」とした。（計画期間 平成１６年～２０年度）新クイックプランは、これまでの整備方針や当初計画の後期５か年の事業を引き継ぐとともに、新たに浸水被害を受けている地区を追加した。 | |
| これまでの経過 | 平成１９年度末（計画：４年目）までの実績<br>１．重点地区<br>（過去に大雨による比較的大規模な浸水被害が出た地域における、貯留管の設置、管きょ能力の向上など）<br>・累計17地区が完了している。<br>２．小規模対応箇所<br>（過去に大雨による比較的小規模な浸水被害が出た箇所における、重点的管きょ清掃、マンホール蓋の取り替え、管きょ改良工事など）<br>・整備継続中1箇所に66箇所を新たに追加し、67箇所とした。平成１９年度は4箇所が完了し、累計67箇所が完了している。<br>3．地下街等対策地区（東京駅・池袋駅・渋谷駅・新宿駅）<br>（大規模地下街の周辺を対象として、貯留管等の設置、管きょ内に水位計を設置し、区へ情報を提供）<br>・平成１９年度までに、新宿、渋谷地区が完了している。<br>4．ポンプ対策地区<br>（雨水の流入に先立って運転を開始できる先行待機型ポンプの設置など）<br>・整備継続中1地区と未着手5地区に2地区を新たに追加した。平成１９年度は東小松川、西小松川ポンプ所の2地区が完了している。 | |
| 現在の進行状況 | 平成２０年度（計画：５年目）の見込みは下記のとおりである。<br>1．重点地区<br>・平成２０年度は13地区で継続実施し、累計20地区が完了する見込みである。<br>2．地下街等対策地区<br>・平成２０年度は池袋駅周辺地区が完了する見込みである。<br>3．ポンプ対策地区<br>・累計７地区が完了する見込みである。 | |
| 今後の見通し | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 問い合わせ先 | 下水道局　計画調整部　事業調整課 | 電話 | 03-5320-6597 |